



Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, DIČ: CZ26979675

**Obnova povrchů vozovek silnic II. a III.třídy ve
ZLK 2025-okr.UH.: III/4275 Tučapy:
záruční oprava**
(Technická zpráva)

SOUHRNNÉ INFORMACE

NÁZEV STAVBY

Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve ZLK 2025-okr.UH.: III/4275 Tučapy:záruční oprava

INVESTOR

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČ: 709 34 860

Kontaktní osoba: Ing. Radek Berecka, tel. 737 288 929, e-mail: berecka@rszk.cz

(provozně-technický náměstek)

OBJEDNATEL/ZHOTOVITEL

MI Roads a.s.

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČ: 173 31 099

Kontaktní osoba: Pavel Staník, tel. 602 181 214, e-mail: pavel.stanik@mi-roads.cz

(stavbyvedoucí)

ZHOTOVITEL DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉHO OPATŘENÍ

NVB LINE s.r.o.

Sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

IČ: 269 79 675

Kontaktní osoba: Pavel Balusek, tel. 725 744 042, e-mail: pbalusek@nvblne.cz

(realizace dopravního značení)

Václav Fejtek, tel. 774 414 531, e-mail: fejtek@nvblne.cz

(projekční činnost)

Ing. Denisa Ševčíková, tel. 771 225 478, e-mail: dsevcikova@nvblne.cz

(vyřízení povolení)

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ROZSAH STAVBY

Řešené místo se nachází v katastrálním území obcí Vážany, Polešovice a Tučapy, okres Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Konkrétně se bude jednat o záruční opravu povrchu silnice III/4275 ve směru Tučapy – Vážany v úseku km 2,790 (2,790 – 1 U Divoka) – 4,441 (4,441 – 1 U Divoka). Celková délka obnovy bude 1,651 m.

Práce budou probíhat ve dvou etapách. První etapa bude realizována za částečné uzavírky, druhá etapa pak za úplné uzavírky, a to včetně omezení autobusové dopravy.

V řešeném úseku se nachází křížení s účelovými a místními komunikacemi.

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

V přiložené situaci jsou zakreslena místa, kde budou probíhat veškeré práce.

ETAPA I:

- Práce v nepřehledném úseku ve staničení km 3,500 – km 3,800
- Délka záboru max. 300 m a průjezdní šířka min. 3 m
- Doprava bude řízena kyvadlově za pomoci SSZ

ETAPA II:

- Realizace bude probíhat za úplné uzavírky silnice III/4275 a vzhledem k tomu je navržena objízdná trasa pro všechna vozidla včetně autobusové dopravy.

CHODCI

Chodci nebudou stavbou dotčeni.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Během realizace druhé etapy bude daný úsek zcela uzavřen, a to včetně autobusové dopravy, která bude vedena po navržené objízdné trase. V obci Tučapy bude dočasně zrušena autobusová zastávka „Hřiště“. Autobusy budou svou trasu končit na zastávce „Tučapy“, kde dojde k otočení vozidla na místní točň, a následně budou pokračovat po objízdné trase.

V obci Vážany budou dočasně zrušeny zastávky 'Vážany' umístěné na ulici Nová čtvrť

OBJÍZDNÁ TRASA

Objízdná trasa bude vedena po silnicích III/4273, II/427, III/4276 a II/4275. Objízdná trasa bude vyznačena v obou směrech.

SPECIFIKACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Přechodná úprava provozu bude probíhat dle přiložených situací.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou, bude dočasně zakryto.

Po dokončení prací v úseku a následném přesunu dopravního omezení na další úsek bude v hotové části stávající dopravní značení uvedeno do původního nebo nově stanoveného stavu.

Veškeré instalované dopravní značení vyhovuje ČSN EN 12899-1, TP 65 II, 66 II, 85, 108, 133, příručkám pro označování pracovních míst vydaných Ředitelstvím silnic a dálnic s. p. v aktuálním znění a je schváleno MD ČR.

V Kvasicích dne 8. 10. 2025

NVB LINE s.r.o.

Václav Fejtek